

Vorlage an den Landrat

Titel: **Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;
Abrechnungsperiode Juli 2015 – Januar 2016**

Datum: 10. Mai 2016

Nummer: 2016-131

Bemerkungen: [Verlauf dieses Geschäfts](#)

Links:

- [Übersicht Geschäfte des Landrats](#)
- [Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats](#)
- [Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft](#)
- [Homepage des Kantons Basel-Landschaft](#)



Vorlage an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Juli 2015 – Januar 2016

vom 10. Mai 2016

1. Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 17 Schlussabrechnungen über Verpflichtungskredite. Von den siebzehn abgerechneten Krediten entfallen vierzehn auf die BUD:

- dreizehn auf den Bereich Infrastruktur und Mobilität (IFB):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700432, 700433, 700434, 700435, 700439 betreffend bauliche Massnahmen im Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2; Entscheid Nr. 406 (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700117 betreffend Erhalt und Ausbau der Abwasserreinigungsanlage ARA Birs 2 in Birsfelden; Entscheid Nr. 403 (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700134 betreffend Durchführung von baulichen Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, Flanke Füllinsdorf, für die Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment; Entscheid Nr. 407 (LRV 1993/63 vom 23.03.1993, LRB 1993/1396 vom 24.05.1993).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700135 betreffend Bau der Reaktoretappe 7 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal; Entscheid Nr. 404 (LRV 1997/188 vom 23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700136 betreffend Bau der Reaktoretappe 8 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal; Entscheid Nr. 405 (LRV 1997/188 vom 23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700141 betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet; Entscheid Nr. 430 (LRV 1993/238 vom 02.11.1993, LRB 1994/1741 vom 10.01.1994).

- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der ARA Basel (Anteilmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft); Entscheid Nr. 433 (LRV 2005/205 vom 19.07.2005, LRB 2005/1472 vom 17.11.2005).
- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700767 und 700124 betreffend Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in Therwil; Entscheid Nr. 355 (LRV 1991/34 vom 03.02.1991, LRB 1991/2717 vom 22.05.1991).
- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700139 betreffend Fernwärme Polyfeld Muttenz, Netzausbau West; Entscheid Nr. 460 (LRV 2012/005 vom 10.01.2012, LRB 2012/471 vom 29.03.2012).
- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700129 betreffend Ersatz des Abwasser-Sammelkanals und Bau des Mischwasserspeichers Ormalingen; Entscheid Nr. 475 (LRV 2010/409 vom 30.11.2010, LRB 2011/2464 vom 24.02.2011).
- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700641 betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Hemmiken; Entscheid Nr. 6 (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, LRB 2012/353 vom 09.02.2012).
- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700648 betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen; Entscheid Nr. 7 (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, LRB 2012/353 vom 09.02.2012).
- Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700088 betreffend Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch" und für das Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring"; Entscheid Nr. 283 (LRV 2008/310 vom 18.11.2008, LRB 2009/1179/1180 vom 14.05.2009).
- eine auf den Bereich Raumentwicklung und Baubewilligung (RRB):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501279 betreffend Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler, Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen, Verpflichtungskredit für die Jahre 2014 – 2015; Entscheid Nr. 33/2016 (LRV 2013/283 vom 27.08.2013, LRB 2014/1846 vom 27.03.2014).

Weiter wurden folgende Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht:

- eine aus der Finanz- und Kirchendirektion (FKD):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501008 betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, LRB 2012/251 vom 12.01.2012).
- eine aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501075 betreffend Weiterführung der Leistungsvereinbarung mit dem Verein Zentrum Selbsthilfe für die Jahre 2012 - 2014 (LRV 2011/328 vom 22.11.2011, LRB 2012/257 vom 12.01.2012).
- eine aus der Landeskanzlei (LKA):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501290 betreffend Publikation und Verwalten der Gesetzessammlungen: Einführung von LexWork XML (LRV 2013/381 vom 29.10.2013, LRB 2014/1751 vom 30.01.2014).

2. Prüfung und Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind seit 1997 die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

3. Kostenübersicht

Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten kumuliert:

- Summe der Nominalkredite	CHF 153'092'000
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	CHF 164'701'210
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	CHF 147'107'284

Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 136'296 in Abrechnung Nr. 17 betreffend Publikation und Verwalten der Gesetzessammlungen: Einführung von LexWork XML (LRV 2013/381 vom 29.10.2013, LRB 2014/1751 vom 30.01.2014) bis CHF 56.29 Mio. in Abrechnung Nr. 2 betreffend Bewilligung der Verpflichtungskredite für Erhalt und Ausbau der Abwasserreinigungsanlage ARA Birs 2 in Birsfelden (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004).

4. Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: *Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.*

Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist schreibt die für die Abrechnungen federführende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion jährlich zu Jahresanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- und Umweltschutzdirektion an. Nebst der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste Sammelvorlage abzugeben wird darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen Fachstellen möglichst innerhalb eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, damit gegenüber dem Landrat die zweijährige Frist nicht verpasst werde.

Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende.

Fünf Abrechnungen weisen effektive oder vermeintliche Verspätung auf:

Abrechnung Nr.3: Durchführung von baulichen Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, Flanke Füllinsdorf, für die Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment (LRV 1993/63 vom 23.03.1993, LRB 1993/1396 vom 24.05.1993)

Wegen einem Hangrutsch musste der Perimeter der Etappe erweitert werden. Dies führte zu Verzögerungen im Projekt. Der Materialverkauf von Steinmaterial aus dem Felsabbruch dauerte bis 2011 an. Schliesslich konnte das Projekt nach der letzten Zahlung am 30.12.2011 abgeschlossen werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter hat sich die Erstellung der Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites verspätet.

Abrechnung Nr. 4: Bau der Reaktoretappe 7 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 vom 23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997)

Da die Bauarbeiten zum wesentlichen Teil vom Füllungsgrad der Deponie d.h. von den gelieferten Mengen Abfälle abhängig sind und die gelieferten Abfallmengen weit unter der Prognose gemäss Landratsvorlage lagen, verzögerten sich die Arbeiten massiv und wurden vorzeitig abgebrochen. Man ging damals davon aus, dass die Arbeiten, sobald vom Füllungsgrad her möglich, wieder fortgesetzt werden. In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass dies noch sehr lange dauern kann.

Die letzte Rechnung wurde am 30.12.2011 beglichen und das Projekt konnte somit abgeschlossen werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter hat sich die Erstellung der Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites verspätet.

Abrechnung Nr. 7: Bau eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der ARA Basel (Anteilsmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft) (LRV 2005/205 vom 19.07.2005, LRB 2005/1472 vom 17.11.2005)

Die komplexen hydraulischen Verhältnisse (Einbindung in die bestehende Situation, Geruchsverschlüsse etc.) führten dazu, dass im Dauerbetrieb zuerst die maximalen Mischwassermengen nicht behandelt werden konnten. Mit dynamischen Modellen wurden die nötigen baulichen Verbesserungen bestimmt und im Jahr 2012 ausgeführt, so dass heute auch die maximalen Mischwassermengen behandelt werden können. Dies führte zu Verzögerungen im Projekt. Schliesslich konnte das Projekt nach der letzten Zahlung am 30.12.2013 abgeschlossen werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter hat sich die Erstellung der Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites verspätet.

Abrechnung Nr. 8: Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in Therwil (LRV 1991/34 vom 03.02.1991, LRB 1991/2717 vom 22.05.1991)

Der Baubeginn bei den Mischwasserbecken Biel-Benken und Ettingen verzögerte sich gegenüber den Angaben in der Landratsvorlage um Jahre, vor allem aufgrund von getroffenen, aufwendigen Zusatzabklärungen und Projektoptimierungen.

Das Betriebsgebäude für das Mischwasserbecken Ettingen wurde zusammen mit der Gleichrichterstation der BLT erstellt. Gegen diesen Bau wurde Einsprache erhoben. Diese Einsprache führte zu einer Verzögerung bei der Inbetriebnahme des Beckens von ca. 6 Monaten. Die nötigen Verhandlungen mit den Landeigentümern in Sachen Kostentragung Altlastensanierung wurden erst 2013 abgeschlossen. Schliesslich konnte das Projekt nach der letzten Zahlung am 30.12.2013 abgeschlossen werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter hat sich die Erstellung der Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites verspätet.

Abrechnung Nr. 15: Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, LRB 2012/251 vom 12.01.2012)

Die letzte Rechnung zum Projekt wurde am 26.11.2013 beglichen, die Projektarbeiten waren bereits Mitte 2013 abgeschlossen. Die Schlussabrechnung lag zwar im Entwurf bereits Mitte 2015 vor, doch hat sich die Fertigstellung der Schlussabrechnung aufgrund von Abklärungen und notwendigen Ergänzungen verzögert.

5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1 Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage weisen fünf Abrechnungen Mehrkosten aus:

BUD:

Verpflichtungskredit betreffend Bau der Reaktoretappe 8 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (Abrechnung 5)

+ CHF 28'981.00 (+1.50%)

Verpflichtungskredit betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet (Abrechnung 6)

+ CHF 1'090'817.00 (+6.95%)

Verpflichtungskredit für die Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen (Abrechnung 12)

+ CHF 75'134.00 (+10.60%)

Verpflichtungskredit betreffend Projektierung für das Bauprojekt „H18, Vollanschluss Aesch“ und für das Vorprojekt „Anschluss Pfeffingerring“ (Abrechnung 13)

+ CHF 1'847.00 (+0.46%)

FKD:

Verpflichtungskredit betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur (Abrechnung 15)

+ CHF 4'646.00 (+0.39%)

Abrechnung Nr. 5: Verpflichtungskredit für den Bau der Reaktoretappe 8 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal; (LRV 1997/188 vom 23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997)

Der Kredit wurde leicht überschritten. Dies ergab sich vor allem daraus, dass sich die Bauarbeiten über eine längere Dauer hingezogen haben als vorgesehen war. Dies führte dazu, dass zum Teil die Installationen länger vorgehalten werden mussten.

Abrechnung Nr. 6: Verpflichtungskredit betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet (LRV 1993/238 vom 02.11.1993, LRB 1994/1741 vom 10.01.1994)

Die ausgewiesenen Mehrkosten resultieren vor allem aus den Mehrleistungen gegenüber dem Projekt.

Abrechnung Nr. 12: Verpflichtungskredit für die Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen (LRV 2011/329 vom 29.11.2011, LRB 2012/353 vom 09.02.2012)

Es mussten zusätzliche, werterhaltende Massnahmen getätigt werden (Betonanierung, Belagsarbeiten, Ersatz Geländer und Zaun), welche im Kostenvoranschlag nicht enthalten waren: Der Bauwerkszustand war schlechter als angenommen. Dank diesen Massnahmen kann die Lebensdauer der Anlage und die Sicherheit (Arbeitssicherheit, Sicherheit gegen Eindringen ins ARA-Areal) erhöht werden. Der erhöhte Sanierungsaufwand führte auch zu einem leicht höheren Planungsaufwand.

Abrechnung Nr. 13: Verpflichtungskredit betreffend Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch" und für das Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring" (LRV 2008/310 vom 18.11.2008, LRB 2009/1179/1180 vom 14.05.2009)

Die Mehrkosten von CHF 1'846.00 sind hauptsächlich auf die zusätzlichen Abklärungen auf Wunsch der Gemeinde Aesch zurückzuführen.

Abrechnung Nr. 15: Verpflichtungskredit betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, LRB 2012/251 vom 12.01.2012)

Gegenüber dem bewilligten Kredit wird die Abrechnung mit Mehrkosten von CHF 4'646.00 bzw. 0.39% abgeschlossen. Diese Mehrkosten sind auf die vorbereitende Verkabelung für den Einbau von künftigen Serversystemen zurückzuführen.

5.2 Minderkosten

Folgende elf Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab:

BUD:

Verpflichtungskredit betreffend bauliche Massnahmen im Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2 (Abrechnung 1)	- CHF 5'834'143.00	(-20.69%)
Verpflichtungskredit betreffend Erhalt und Ausbau der Abwasserreinigungsanlage ARA Birs 2 in Birsfelden (Abrechnung 2)	- CHF 2'061'832.00	(-3.53%)
Verpflichtungskredit betreffend Durchführung von baulichen Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, Flanke Füllinsdorf, für die Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment (Abrechnung 3)	- CHF 929'409.00	(-4.47%)
Verpflichtungskredit betreffend Bau der Reaktoretappe 7 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (Abrechnung 4)	- CHF 2'108'414.00	(-79.73%)
Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der ARA Basel (Anteilmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft) (Abrechnung 7)	- CHF 138'996.00	(-8.09%)

Verpflichtungskredit betreffend Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in Therwil (Abrechnung 8)	- CHF	5'556'397.00	(-25.52%)
Verpflichtungskredit betreffend Fernwärme Polyfeld Muttenz, Netzausbau West (Abrechnung 9)	- CHF	319'315.00	(-7.05%)
Verpflichtungskredit betreffend Ersatz des Abwasser-Sammelkanals und Bau des Mischwasserspeichers Ormalingen (Abrechnung 10)	- CHF	1'671'239.00	(-34.92%)
Verpflichtungskredit betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Hemmiken (Abrechnung 11)	- CHF	168'305.00	(-20.98%)
Verpflichtungskredit betreffend Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler – Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen (Abrechnung 14)	- CHF	3'597.00	(-0.50%)
LKA:			
Verpflichtungskredit betreffend Publikation und Verwalten der Gesetzessammlungen: Einführung von LexWork XML (Abrechnung 17)	- CHF	3'704.00	(-2.65%)

5.3 Ausgegliche Abrechnungen

Bei folgender Abrechnung sind die Mittel mit Landratsbeschluss genehmigt und voll ausgeschöpft worden.

VGd:

Verpflichtungskredit betreffend Weiterführung der Leistungsvereinbarung mit dem Verein Zentrum Selbsthilfe für die Jahre 2012 - 2014 (Abrechnung 16)	CHF	0.00	(0.00%)
--	-----	------	---------

6. Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

7. Zu löschende Verpflichtungskredite

Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrollieren, ob dies im Verzeichnis der Verpflichtungskredite identisch festgehalten bzw. gelöscht ist.

8. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen wird dem Landrat beantragt, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.

Liestal, 10. Mai 2016

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Anton Lauber

Der Landschreiber:

Peter Vetter

Beilage

- ⌘ Entwurf Landratsbeschluss
- ⌘ Tabellarische Übersicht
- ⌘ 17 Abrechnungen (nicht für Internet)

Verteiler

An Finanzkommissionsmitglieder komplett in CUG stellen

Landratsbeschluss**Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Juli 2015 – Januar 2016**

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:**BUD****1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700432, 700433, 700434, 700435, 700439 betreffend bauliche Massnahmen im Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2 (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	28'201'414.00
Gesamtkosten	CHF	22'367'271.00
Beiträge Dritter	CHF	2'027'350.00
Minderkosten	CHF	5'834'143.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 88%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 700432, 700433, 700434, 700435, 700439 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700117 betreffend Bewilligung der Verpflichtungskredite für Erhalt und Ausbau der Abwasserreinigungsanlage ARA Birs 2 in Birsfelden (LRV 2003/143 vom 17.06.2003, LRB 2004/308 vom 15.01.2004)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	58'359'553.00
Gesamtkosten	CHF	56'297'721.00
Beiträge Dritter	CHF	10'265'772.00
Minderkosten	CHF	2'061'832.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 103%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700117 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700134 betreffend Durchführung von baulichen Massnahmen auf der Deponie Elbisgraben, Flanke Füllinsdorf, für die Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment (LRV 1993/63 vom 23.03.1993, LRB 1993/1396 vom 24.05.1993)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	20'789'833.00
Gesamtkosten	CHF	19'860'424.00
Beiträge Dritter	CHF	3'253'585.00
Minderkosten	CHF	929'409.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 110%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700134 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700135
betreffend Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktoretappe 7
der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 vom
23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'644'550.00
Gesamtkosten	CHF	536'136.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	2'108'414.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 20%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700135 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700136
betreffend Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktoretappe 8
der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 vom
23.09.1997, LRB 1997/1161 vom 04.12.1997)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'926'900.00
Gesamtkosten	CHF	1'955'881.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Mehrkosten	CHF	28'981.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700136 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700141
betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netz-
verdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet (LRV 1993/238 vom 02.11.1993, LRB
1994/1741 vom 10.01.1994)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	15'699'254.00
Gesamtkosten	CHF	16'790'071.00
Beiträge Dritter	CHF	2'790'218.00
Mehrkosten	CHF	1'090'817.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 110%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700141 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit; ohne Innenauftrag*)
betreffend Bau eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der
ARA Basel (Anteilsmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft) (LRV 2005/205
vom 19.07.2005, LRB 2005/1472 vom 17.11.2005)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'717'400.00
Gesamtkosten	CHF	1'578'404.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	138'996.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

*) Die Investitionen wurden nicht dem Investitionskonto 2341.565.00-700, sondern der laufenden Rechnung 2006 bis 2012 belastet.

**1.8 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700767 und IA 700124
betreffend Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in
Therwil (LRV 1991/34 vom 03.02.1991, LRB 1991/2717 vom 22.05.1991)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	21'768'563.00
Gesamtkosten	CHF	16'212'166.00
Beiträge Dritter	CHF	2'080'521.00
Minderkosten	CHF	5'556'397.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 102%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 700767 und 700124 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700139
betreffend Fernwärme Polyfeld MuttENZ, Netzausbau West (LRV 2012/005 vom
10.01.2012, LRB 2012/471 vom 29.03.2012)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	4'531'646.00
Gesamtkosten	CHF	4'212'331.00
Beiträge Dritter	CHF	2'736'760.00
Minderkosten	CHF	319'315.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 87%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700139 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700129
betreffend Ersatz des Abwasser-Sammelkanals und Bau des Mischwasserspeichers
Ormalingen (LRV 2010/409 vom 30.11.2010, LRB 2011/2464 vom 24.02.2011)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	4'785'936.00
Gesamtkosten	CHF	3'114'697.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	1'671'239.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700129 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700641
betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Hemmiken (LRV 2011/329 vom 29.11.2011,
LRB 2012/353 vom 09.02.2012)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	802'320.00
Gesamtkosten	CHF	634'015.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	168'305.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700641 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.12 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700648
betreffend Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen (LRV 2011/329 vom 29.11.2011,
LRB 2012/353 vom 09.02.2012)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	708'750.00
Gesamtkosten	CHF	783'884.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Mehrkosten	CHF	75'134.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700648 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.13 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700088
betreffend Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch" und für das
Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring" (LRV 2008/310 vom 18.11.2008, LRB
2009/1179/1180 vom 14.05.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	405'090.00
Gesamtkosten	CHF	406'937.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Mehrkosten	CHF	1'847.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700088 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.14 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501279
betreffend Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler, Beiträge
an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen, Verpflichtungs-
kredit für die Jahre 2014 – 2015 (LRV 2013/283 vom 27.08.2013, LRB 2014/1846 vom
27.03.2014)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	720'000.00
Gesamtkosten	CHF	716'403.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	3'597.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501279 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

FKD

**1.15 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501008
betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Infor-
matikinfrastruktur (LRV 2011/268 vom 20.09.2011, LRB 2012/251 vom 12.01.2012)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'200'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'204'646.00
Beiträge Dritter (Bund, SBB)	CHF	0.00
Mehrkosten	CHF	4'646.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501008 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

VGD

**1.16 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501075
betreffend Weiterführung der Leistungsvereinbarung mit dem Verein Zentrum Selbst-
hilfe für die Jahre 2012 - 2014 (LRV 2011/328 vom 22.11.2011, LRB 2012/257 vom
12.01.2012)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	300'000.00
Gesamtkosten	CHF	300'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501075 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

LKA**1.17 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501290
betreffend Publikation und Verwalten der Gesetzessammlungen: Einführung von
LexWork XML (LRV 2013/381 vom 29.10.2013, LRB 2014/1751 vom 30.01.2014)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	140'000.00
Gesamtkosten	CHF	136'296.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	3'704.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501290 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2016 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden fünf Abrechnungen bewilligt:**2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700136**

Entscheid Nr. 405 vom 02.11.2015 Bewilligung des Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktor-
retappe 8 der Deponieanlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal
Gesamtkosten CHF 1'955'881.00, mit Mehrkosten + CHF 28'981.00 (+1.50 %)
(Abrechnung 5)

2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700141

Entscheid Nr. 430 vom 16.11.2015 Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau
Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet
Gesamtkosten CHF 16'790'071.00, mit Mehrkosten + CHF 1'090'817.00 (+6.95 %),
(Abrechnung 6)

2.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700648

Entscheid Nr. 7 vom 12.01.2016 Erhaltungsmassnahmen ARA Häfelfingen
Gesamtkosten CHF 783'884.00, mit Mehrkosten + CHF 75'134.00 (+10.60 %),
(Abrechnung 12)

2.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700088

Entscheid Nr. 283 vom 10.08.2015 Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch"
und für das Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring"
Gesamtkosten CHF 406'937.00, mit Mehrkosten + CHF 1'847.00 (+0.46 %),
(Abrechnung 13)

2.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501008

Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung – Ausbau der Informatikinfrastruktur
Gesamtkosten CHF 1'204'646.00, mit Mehrkosten +CHF 4'646.00 (+ 0.39 %),
(Abrechnung 15)

Liestal,

Im Namen des Landrates

der Präsident:

der Landschreiber:

Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Kostenübersicht zu 17 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Juli 2015 - Januar 2016

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
Bau- und Umweltschutzdirektion																	
2341.501.52.118 IA 700432, 700433, 700434, 700435, 700439	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend bauliche Massnahmen im Einzugsgebiet der ARA Birs 1 und ARA Birs 2 (LRV 2003/143 v. 17.06.2003, LRB 2004/308 v. 15.01.2004)	Nr. 2004/305 v. 15.01.2004	24'700'000	3'501'414	0	28'201'414	22'367'271	-2'332'729	-5'834'143	-20.69%	Gemeinden Werken, Industrien, Private Total Beiträge	1'177'068 850'281 2'027'350	88.6%	Nr. 406 02.11.2015	2004-2015 (12 Jahre)	20.07.2015	1
2341.501.51.066 IA 700117	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Bewilligung der Verpflichtungskredite für Erhalt u. Ausbau der Abwasserreinigungs- anlage ARA Birs 2 in Birsfelden (LRV 2003/143 v. 17.06.2003, LRB 2004/308 v. 15.01.2004)	Nr. 2004/305 v. 15.01.2004	53'400'000	4'058'400	901'153	58'359'553	56'297'721	2'897'721	-2'061'832	-3.53%	Bund Gemeinden Werken, Industrien, Private Diverse Total Beiträge	3'957'148 3'808'620 2'374'219 125'786 10'265'772	103%	Nr. 403 02.11.2015	2004-2014 (11 Jahre)	31.12.2014	2
2348.701.60.013 IA 700134	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Durchführung von baulichen Massnahmen auf der Deponieanlage Elbisgraben, Flanke Füllinsdorf, für d. Erstellung der Etappe 6 inkl. Schlackenkompartiment (LRV 1993/63 v. 23.03.1993, LRB 1993/1396 v. 24.05.1993)	Nr. 1993/1396 v. 24.05.1993	20'500'000	184'500	105'333	20'789'833	19'860'424	-639'576	-929'409	-4.47%	Bund Gemeinde Werken, Industrien, Private Verkauf Steinmaterial Total Beiträge	914'019 0 0 2'339'566 3'253'585	110 %	Nr. 407 02.11.2015	1994-2011 (18 Jahre)	30.12.2011	3
2348.701.60.018 IA 700135	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Bewilligung des Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktoretappe 7 der Deponie- anlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 v. 23.09.1997, LRB 1997/1161 v. 04.12.1997)	Nr. 1997/1161 v. 04.12.1997	2'270'000	374'550	0	2'644'550	536'136	-1'733'864	-2'108'414	-79.73%	-	-	20 %	Nr. 404 02.11.2015	1999-2011 (13 Jahre)	19.12.2011	4
2348.701.60.019 IA 700136	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Bewilligung des Verpflichtungskredites für den Bau der Reaktoretappe 8 der Deponie- anlage Elbisgraben in der Gemeinde Liestal (LRV 1997/188 v. 23.09.1997, LRB 1997/1161 v. 04.12.1997)	Nr. 1997/1161 v. 04.12.1997	1'800'000	126'900	0	1'926'900	1'955'881	155'881	28'981	1.50%	-	-	100 %	Nr. 405 02.11.2015	2000-2014 (15 Jahre)	2014	5

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- Änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
2320.703.30.188 IA 700141	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Erweiterung der Fernwärme Liestal mit einem Netzausbau Nord und Netzverdichtungen im bestehenden Fernwärmegebiet (LRV 1993/238 v. 02.11.1993, LRB 1994/1741 v. 10.01.1994)	Nr. 1994/1741 v. 10.01.1994	15'000'000	689'261	9'993	15'699'254	16'790'071	1'790'071	1'090'817	6.95%	Bund Anschlussgebühren Installationen Kunden Wärm Total Beiträge	544'530 1'974'772 270'916 2'790'218	110 %	Nr. 430 16.11.2015	1994-2015 (22 Jahre)	02.11.2015	6
2341.565.00.700 kein IA vorhanden	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Bau eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf dem Areal der ARA Basel (Anteilsmässige Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft) (LRV 2005/205 v. 19.07.2005, LRB 2005/1472 v. 17.11.2005)	Nr. 2005/1472 v. 17.11.2005	1'550'000	167'400	0	1'717'400	1'578'404	28'404	-138'996	-8.09%	-	-	100 %	Nr. 433 11.11.2015	2008-2013 (6 Jahre)	31.12.2013	7
2342.701.52.103 IA 700767 und IA 700124	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Massnahmen im Einzugsgebiet ARA Birsig (Mischwasserbehandlung) in Therwil (LRV 1991/34 v. 03.02.1991, LRB 1991/2717 v. 22.05.1991)	Nr. 1991/2717 v. 22.05.1991	20'300'000	1'388'888	79'675	21'768'563	16'212'166	-4'087'834	-5'556'397	-25.52%	Bund Total Beiträge	2'080'521 2'080'521	102 %	Nr. 355 04.08.2015	1991-2013 (23 Jahre)	01.04.2013	8
IA 700139	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Fernwärme Polyfeld Muttenz, Netzausbau West (LRV 2012/005 v. 10.01.2012, LRB 2012/471 v. 29.03.2012)	Nr. 2012/471 v. 29.03.2012	4'512'000	18'048	1'598	4'531'646	4'212'331	-299'669	-319'315	-7.05%	Werken, Industrien, Private Total Beiträge	2'736'760 2'736'760	87 %	Nr. 460 02.12.2015	2012-2014 (3 Jahre)	10.2014	9
IA 700129	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Ersatz des Abwasser-Sammelkanals und Bau des Mischwasserspeichers Ormalingen (LRV 2010/409 v. 30.11.2010, LRB 2011/2464 v. 24.02.2011)	Nr. 2011/2464 v. 24.02.2011	4'800'000	-19'200	5'136	4'785'936	3'114'697	-1'685'303	-1'671'239	-34.92%	-	-	100 %	Nr. 475 23.12.2015	2011-2015 (5 Jahre)	28.04.2015	10
IA 700641	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Erhaltungsmaßnahmen ARA Hemmiken (LRV 2011/329 v. 29.11.2011, LRB 2012/353 v. 09.02.2012)	Nr. 2012/353 v. 09.02.2012	800'000	2'320	0	802'320	634'015	-165'985	-168'305	-20.98%	-	-	100 %	Nr. 6 12.01.2016	2012-2014 (3 Jahre)	08.04.2014	11

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- Änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
IA 700648	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Erhaltungsmaßnahmen ARA Häfelfingen (LRV 2011/329 v. 29.11.2011, LRB 2012/353 v. 09.02.2012)	Nr. 2012/353 v. 09.02.2012	700'000	8'750	0	708'750	783'884	83'884	75'134	10.60%	-	-	100 %	Nr. 7 12.01.2016	2013-2014 (2 Jahre)	28.11.2014	12
5010 0 010 (ehemals Konto 2312.501.20.152) IA 700088	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Projektierung für das Bauprojekt "H18, Vollanschluss Aesch" und für das Vorprojekt "Anschluss Pfeffingerring" (LRV 2008/310 v. 18.11.2008, LRB 2009/1179 und 2009/1180 v. 14.05.2009)	Nr. 2009/ 1179 und 2009/1180 v. 14.05.2009	400'000	5'090	0	405'090	406'937	6'937	1'847	0.46%	-	-	100 %	Nr. 283 v. 42'226	nur Abrechnung Vorprojektkredit	12.2014	13
IA 501279 Profitcenter 2308	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler - Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen (LRV 2013/283 v. 27.08.2013, LRB 2014/1846 vom 27.03.2014)	Nr. 2014/1846 v. 27.03.2014	720'000	0	0	720'000	716'403	-3'597	-3'597	-0.50%	-	-	100 %	Nr. 33/2016 28.01.2016	2014-2015 (2 Jahre)	31.12.2015	14
Finanz- und Kirchendirektion																	
IA 501008 P21000	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Zweites Rechenzentrum für die kantonale Verwaltung - Ausbau der Informatikinfrastruktur (LRV 2011/268 v. 20.09.2011, LRB 2011/251 v. 12.01.2012)	Nr. 2011/251 v. 12.01.2012	1'200'000	0	0	1'200'000	1'204'646	4'646	4'646	0.39%	-	-	100 %	Nr. 16.11.2015	20.03.2012 bis 26.11.2013 (2 Jahre)	11.2013	15
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion																	
IA 501075 Profitcenter 2200	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Weiterführung der Leistungsvereinbarung mit dem Verein Zentrum Selbsthilfe für die Jahre 2012-2014 (LRV 2011/328 v. 22.11.2011, LRB 2012/257 v. 12.01.2012)	Nr. 2012/257 v. 12.01.2012	300'000	0	0	300'000	300'000	0	0	0.00%	-	-	100 %	Verfügung Nr. 462 23.11.2015	2012-2014 (3 Jahre)	31.12.2014	16

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- Änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
	Landeskanzlei																
IA 501290	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Publikation und Verwalten der Gesetzes- sammlungen: Einführung von LexWork XML (LRV 2013/381 v. 29.10.2013, LRB 2014/1751 v. 30.01.2014)	Nr. 2014/1751 v. 30.01.2014	140'000	0	0	140'000	136'296	-3'704	-3'704	-2.65%	-	100 %	Nr. 2015/01 01.09.2015	01.02.2014- 31.10.2014 (9 Monate)	31.12.2014	17	