



## Vorlage an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft

---

**Titel:** **Sammelvorlage betreffend 11 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Juli 2014 - Juni 2015**

Datum: 22. September 2015

Nummer: 2015-354

Bemerkungen: [Verlauf dieses Geschäfts](#)

---

Links:

- [Übersicht Geschäfte des Landrats](#)
- [Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats](#)
- [Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft](#)
- [Homepage des Kantons Basel-Landschaft](#)

---



---

## Vorlage an den Landrat

### **Sammelvorlage betreffend 11 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Juli 2014 - Juni 2015**

vom 22. September 2015

#### **1. Zusammenfassung**

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 11 Schlussabrechnungen über Verpflichtungskredite. Von den 11 abgerechneten Krediten entfallen vier auf die BUD:

- drei auf den Bereich Infrastruktur und Mobilität (IFB):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700156 betreffend Ausbau der Abwasserreinigungsanlage in der Gemeinde Liesberg; Entscheid Nr. 608 (LRV 2005/034 vom 01. Februar 2005, LRB 2005/1324 vom 08. September 2005).
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700120 betreffend Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketälern; Entscheid Nr. 15 (LRV 2007/179 vom 03. Dezember 2007, LRB 2007/268 vom 13. Dezember 2007).
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700098 betreffend Gemeinde Gelterkinden; Hochwasserschutz Eibach; Entscheid Nr. 188 (LRV 2005/309 vom 06. Dezember 2005, LRB 2006/1697 vom 23. März 2006).
- eine auf den Bereich Immobilien (IMB):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700172 betreffend Kantonsspital Bruderholz Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/Brandschutz 2. Etappe (SM 2); Entscheid Nr. 134 (LRV 2006/325 vom 19. Dezember 2006, LRB 2007/2502 vom 14. Juni 2007).

Weiter wurden folgende Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht:

- eine aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500210 betreffend Realisierung der neuen amtlichen Vermessung (AV93), 2. Etappe von 2001-2008 (LRV 2001/022 vom 23. Januar 2001, LRB 2001/1281 vom 08. November 2001).

- fünf aus der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500631 betreffend Leistungsauftrag und Globalbeitrag an die Universität Basel 2010-2013 (LRV 2009/122 vom 28. April 2009, LRB 2009/1376 vom 24. September 2009).
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500257 betreffend Vorhaben Schuladministrationslösung SAL; Projekte SAL Grobkonzept und SAL Evaluation (LRV 2008/328 vom 09. Dezember 2008, LRB 2009/1063 vom 12. März 2009).
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500370 betreffend Umsetzung der BerufsWegBereitung (BWB) in der Sekundarschule und in der beruflichen Grundbildung (LRV 2008/054 vom 11. März 2008, LRB 2008/655 vom 11. September 2008).
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500607 betreffend Durchführung eines befristeten Sportklassenversuchs (LRV 1999/162 vom 17. August 1999, LRB 2000/373 vom 24. Februar 2000).
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501059 betreffend Sanierung Personalvorsorgeeinrichtung der Universität Basel (LRV 2011/350 vom 20. Dezember 2011, LRB 2012/602 vom 14. Juni 2012).
- eine aus der Landeskantlei (LKA):
  - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501020/501021 betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFOBEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F), für die Jahre 2011 bis 2013 (LRV 2010/290 vom 24. August 2010, LRB 2010/2196 vom 28. Oktober 2010).

## 2. Prüfung und Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Sie ist aber nach wie vor bereit, komplexe Abrechnungen auf Antrag zu kontrollieren. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind seit 1997 die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

## 3. Kostenübersicht

Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten kumuliert:

- Summe der Nominalkredite	CHF 676'800'095
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	CHF 678'953'529
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	CHF 663'170'105

Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 392'349 in Abrechnung Nr. 11 betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFOBEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F), für die Jahre 2011 bis 2013 (LRV 2010/290 vom 24. August 2010, LRB 2010/2196 vom 28. Oktober 2010) bis CHF 600.30 Mio. in Abrechnung Nr. 6 betreffend Leistungsauftrag und Globalbeitrag an die Universität Basel 2010-2013 (LRV 2009/122 vom 28. April 2009, LRB 2009/1376 vom 24. September 2009).

#### **4. Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen**

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: *Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.*

Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist schreibt die für die Abrechnungen federführende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion jährlich zu Jahresanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- und Umweltschutzdirektion an. Nebst der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste Sammelvorlage abzugeben wird darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen Fachstellen möglichst innerhalb eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, damit gegenüber dem Landrat die zweijährige Frist nicht verpasst werde.

Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende.

Drei Abrechnungen weisen effektive oder vermeintliche Verspätung auf:

Abrechnung Nr. 2: Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketälern (LRV 2007/179 vom 03. Dezember 2007, LRB 2007/268 vom 13. Dezember 2007)

Entgegen der Vorlage wurde zusätzlich die Ableitung der ARA Frenke 2 in Niederdorf auf die ARA Frenke 3 in Bubendorf geplant. Dies bedingte Zusatzabklärungen, welche zu Verzögerungen führten, so dass die Planung erst 2012 statt wie vorgesehen 2008 abgeschlossen werden konnte.

Der Entscheid, aus Kostengründen die ARA Frenke 2 in Niederdorf ebenfalls auf die ARA Frenke 3 in Bubendorf abzuleiten, führte wie bereits erwähnt, zu erheblichen Zusatzabklärungen und damit zu Verzögerungen. Die letzte Rechnung dieses Kredites wurde am 31. Dezember 2012 verbucht.

Die Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites hat sich verspätet aufgrund fehlender personeller Ressourcen der AIB-Projektleiter.

Abrechnung Nr. 4: Kantonsspital Bruderholz Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/ Brandschutz 2. Etappe (SM 2) (LRV 2006/325 vom 19. Dezember 2006, LRB 2007/2502 vom 14. Juni 2007)

Das Gesamtprojekt umfasste Total 10 Teilprojekte. Die Arbeiten wurden während dem laufenden Betrieb des Kantonsspital Bruderholz durchgeführt. Dies bedingte an den vitalen Gewerken man-

che Nachteilsätze. Wegen der Komplexität der Massnahmen und der Rücksicht auf den Spitalbetrieb hat sich die Fertigstellung einzelner Teilprojekte verzögert. Dies bedingte einen enormen Einsatz und fachliche Kompetenz aller Beteiligten.

Die Abklärungen haben ergeben, dass das Geschäft, welches buchführungsmässig und interimistisch bis etwa 2011 unter der VGD geführt wurde, mit der Ausgliederung der Spitäler in die Obhut der BUD übergeben wurde. Die Verpflichtungskredit Schlussabrechnung betreffend Kantonsspital Bruderholz Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/Brandschutz 2. Etappe (SM 2) wurde per BUD-Entscheid im 2012 genehmigt. Unmittelbar nach Abschluss verpasste es die BUD, die Abrechnung des Verpflichtungskredits dem Landrat vorzulegen. Das Versäumnis wurde nicht bemerkt, da der Verpflichtungskredit bis 2014 in der Staatsrechnung weiterhin unter der VGD geführt wurde.

Abrechnung Nr. 9: Durchführung eines befristeten Sportklassenversuchs (LRV 1999/162 vom 17. August 1999, LRB 2000/373 vom 24. Februar 2000)

Noch vor Abschluss des Sportklassenversuchs hatte der Regierungsrat dem Parlament einen Bericht über den Sportklassenversuch auf Sekundarstufe I vorgelegt (LRV 2003/136 vom 10. Juni 2003). Der Landrat nahm den Bericht am 18. September 2003 zustimmend zur Kenntnis.

Unmittelbar nach Abschluss des Sportklassenversuchs verpasste es die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, die Abrechnung des Verpflichtungskredits dem Landrat vorzulegen. Infolge Austritt der verantwortlichen Person und dem Wechsel der Zuständigkeit der Leistungssportförderung per 01. Februar 2013 wurde dieses Versäumnis festgestellt.

## 5. Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

### 5.1 Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage weisen zwei Abrechnungen Mehrkosten aus:

#### **BUD:**

Verpflichtungskredit betreffend Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketälern (Abrechnung 2)

+ CHF 41'752.00 (+4.86%)

#### **BKSD:**

Verpflichtungskredit betreffend Durchführung eines befristeten Sportklassenversuchs (Abrechnung 9)

+ CHF 139'083.00 (+11.23%)

Abrechnung Nr. 2: Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketälern (LRV 2007/179 vom 03. Dezember 2007, LRB 2007/268 vom 13. Dezember 2007)

Die ausgewiesenen Mehrkosten resultieren vor allem daraus, dass für die zusätzliche Planung der Ableitung der ARA Frenke 2 in Niederdorf folgende Planungsarbeiten bzw. Zusatzabklärungen notwendig waren:

- Planung Kanal Niederdorf-Hölstein
- Planung Revitalisierung der vorderen Frenke
- Abklärung der Auswirkungen der Ableitung auf die Fischökologie der vorderen Frenke

Abrechnung Nr. 9: Durchführung eines befristeten Sportklassenversuchs (LRV 1999/162 vom 17. August 1999, LRB 2000/373 vom 24. Februar 2000)

Die Auswertung der Unterlagen ergab, dass die ausgewiesenen Mehrkosten im Wesentlichen aus zwei Faktoren resultieren:

1. Die Planung der Lohnkreditsumme basierte auf den direkt verrechneten Lohnwerten exkl. Sozialversicherungsbeiträge, welche mit dem zu dieser Zeit im Einsatz stehenden Lohnsystem HRA automatisch belastet wurden. Das Rechnungswesen der BKSD belastete dem Verpflichtungskredit jedoch korrekt die anteiligen Sozialleistungen jeweils Ende des Jahres manuell. Das Total der Sozialversicherungsbeiträge für die Laufzeit des Verpflichtungskredites beträgt CHF 219'582.00.
2. Gemäss Bericht an den Landrat über den Sportklassenversuch auf Sekundarstufe I (LRV 2003/136 vom 10. Juni 2003) wurde das Problem der Verdichtung auf 25 Lektionen/Woche tendenziell unterschätzt, was zu höheren Pensen führte.

## 5.2 Minderkosten

Folgende acht Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab:

### **BUD:**

Verpflichtungskredit betreffend Ausbau der Abwasserreinigungsanlage in der Gemeinde Liesberg (Abrechnung 1)	- CHF	228'216.00	(-5.89%)
---	-------	------------	----------

Verpflichtungskredit betreffend Gemeinde Gelterkinden; Hochwasserschutz Eibach (Abrechnung 3)	- CHF	173'037.00	(-5.42%)
---	-------	------------	----------

Verpflichtungskredit betreffend Kantonsspital Bruderholz Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik / Brandschutz 2. Etappe (SM2) (Abrechnung 4)	- CHF	8'571'422.00	(-32.87%)
---	-------	--------------	-----------

### **VGD:**

Verpflichtungskredit betreffend Realisierung der neuen amtlichen Vermessung (AV93), 2. Etappe von 2001-2008 (Abrechnung 5)	- CHF	1'420'781.00	(-10.84%)
--	-------	--------------	-----------

### **BKSD:**

Verpflichtungskredit betreffend Vorhaben Schuladministrationslösung SAL; Projekte SAL Grobkonzept und SAL Evaluation (Abrechnung 7)	- CHF	18'237.00	(-3.72%)
---	-------	-----------	----------

Verpflichtungskredit betreffend Umsetzung der Berufswegbereitung (BWB) in der Sekundarschule und in der beruflichen Grundbildung (Abrechnung 8)	- CHF	839'852.00	(-18.62%)
---	-------	------------	-----------

Verpflichtungskredit betreffend Sanierung Personalvorsorge-Einrichtung der Universität Basel (Abrechnung 10)	- CHF	4'549'968.00	(-18.38%)
--	-------	--------------	-----------

**LKA:**

Verpflichtungskredit betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFO-BEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F) für die Jahre 2001 bis 2013 (Abrechnung 11)

- CHF 162'746.00 (-29.32%)

### 5.3 Ausgegliche Abrechnungen

Bei folgender Abrechnung sind die Mittel mit Landratsbeschluss genehmigt und voll ausgeschöpft worden.

**BKSD:**

Verpflichtungskredit betreffend Leistungsauftrag und Global-Beitrag an die Universität Basel 2010-2013 (Abrechnung 6)

CHF 0.00 (0.00%)

## 6. Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

## 7. Zu löschende Verpflichtungskredite

Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrollieren, ob dies im Verzeichnis der Verpflichtungskredite identisch festgehalten bzw. gelöscht ist.

## 8. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.

Liestal, 22. September 2015

Im Namen des Regierungsrates  
der Präsident:

Anton Lauber

der Landschreiber:

Peter Vetter

**Beilage**

- ⌘ Entwurf Landratsbeschluss
- ⌘ Abrechnungen 1 - 11
- ⌘ Tabellarische Übersicht aller 11 Abrechnungen

## Landratsbeschluss

### Sammelvorlage betreffend 11 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Juli 2014 - Juni 2015

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

#### 1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:

##### BUD

#### 1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700156 betreffend Ausbau der Abwasserreinigungsanlage in der Gemeinde Liesberg (LRV 2005/034 vom 01.02.2005, LRB 2005/1324 vom 08.09.2005)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	3'875'670.00
Gesamtkosten	CHF	3'647'454.00
Beiträge Dritter	CHF	326'704.00
<b>Minderkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>228'216.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 109%.<sup>1</sup>

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700156 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

#### 1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700120 betreffend Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketälern (LRV 2007/179 vom 03.12.2007, LRB 2007/268 vom 13.12.2007)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	859'200.00
Gesamtkosten	CHF	900'952.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
<b>Mehrkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>41'752.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 96%.<sup>2</sup>

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700120 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

<sup>1</sup> Durch ein Hochwasser wurde ein Kanalteilstück beschädigt. Der Quotient aus bewilligtem Kredit indexiert plus Kosten Ersatz Kanalteilstück geteilt durch bewilligtem Kredit indexiert ((3'875'670.30+359'133.05)/3'875'670.30) ergibt 109%.

<sup>2</sup> Materieller Erfüllungsgrad erweitertes Vorprojekt statt Bauprojekt (geschätzt) = 80%  
Materieller Erfüllungsgrad zusätzlich Ableitung ARA Frenke 2 (geschätzt) = 120%  
Das Produkt aus 0.8 mal 1.2 ergibt 0.96.

**1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700098  
betreffend Gemeinde Gelterkinden; Hochwasserschutz Eibach (LRV 2005/309 vom  
06.12.2005, LRB 2006/1697 vom 23.03.2006)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	3'192'425.00
Gesamtkosten	CHF	3'019'388.00
Beiträge Dritter	CHF	1'587'952.00
<b>Minderkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>173'037.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700098 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700172  
betreffend Kantonsspital Bruderholz, Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/  
Brandschutz 2. Etappe (SM2) (LRV 2006/325 vom 19.12.2006, LRB 2007/2502 vom  
14.06.2007)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	26'076'139.00
Gesamtkosten	CHF	17'504'717.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
<b>Minderkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>8'571'422.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700172 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**VGD**

**1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500210  
betreffend Realisierung der neuen amtlichen Vermessung (AV93), 2. Etappe von 2001-  
2008 (LRB 2001/022 vom 23.01.2001 und LRB 2001/1281 vom 08.11.2001)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	13'106'000.00
Gesamtkosten	CHF	11'685'219.00
Beiträge Dritter	CHF	6'778'364.00
<b>Minderkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>1'420'781.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 105%.<sup>3</sup>

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500210 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

<sup>3</sup> Gegenüber dem genehmigten Projekt wurden nach jeweiliger Konsultation der Entwicklung des bewilligten Verpflichtungskredits folgende Änderungen/Ergänzungen vorgenommen: Die provisorische Numerisierung der Liegenschaften ausserhalb des Baugebiets diverser laufentaler Gemeinden. Diese Arbeiten wurden in der kurzfristigen Massnahme AV93 1. Etappe aus Kostengründen weggelassen. Zudem wurde in einigen Gemeinden beschlossen, den AV93-Standard ausserhalb dem Baugebiet bereits in der 2. Etappe AV93 einzuführen. Dies geschah aus praktischen Gründen dort, wo die Fläche ausserhalb des Baugebiets gering ausfällt (Birsfelden) und bei Gemeinden bei welchen nach der Durchführung der Gesamtmelioration die Einführung des AV93-Standards nur noch in geringen Flächen zusätzlich auszuführen waren.

**BKSD****1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500631  
betreffend Leistungsauftrag und Globalbeitrag an die Universität Basel 2010-2013  
(LRV 2009/122 vom 28.04.2009, LRB 2009/1376 vom 24.09.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	600'300'000.00
Gesamtkosten	CHF	600'300'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
<b>Minder-/Mehrkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500631 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500257  
betreffend Vorhaben Schuladministrationslösung SAL; Projekte SAL Grobkonzept und  
SAL Evaluation (LRV 2008/328 vom 09.12.2008, LRB 2009/1063 vom 12.03.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	490'000.00
Gesamtkosten	CHF	471'763.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
<b>Minderkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>18'237.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500257 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.8 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500370  
betreffend Umsetzung der BerufsWegBereitung (BWB) in der Sekundarschule und in  
der beruflichen Grundbildung (LRV 2008/054 vom 11.03.2008, LRB 2008/655 vom  
11.09.2008)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	4'510'000.00
Gesamtkosten	CHF	3'670'148.00
Beiträge Dritter	CHF	794'112.00
<b>Minderkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>839'852.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500370 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500607  
betreffend Verpflichtungskredit für die Durchführung eines befristeten Sportklassen-  
versuchs (LRV 1999/162 vom 17.08.1999, LRB 2000/373 vom 24.02.2000)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'239'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'378'083.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
<b>Mehrkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>139'083.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500607 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501059  
betreffend Sanierung Personalvorsorgeeinrichtung der Universität Basel  
(LRV 2011/350 vom 20.12.2011, LRB 2012/602 vom 14.06.2012)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	24'750'000.00
Gesamtkosten	CHF	20'200'032.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
<b>Minderkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>4'549'968.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501059 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**LKA**

**1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501020 und IA 501021  
betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel  
(TEB) und die INFOBEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für  
grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F), für die Jahre 2001 bis 2013  
(LRV 2010/290 vom 24.08.2010, LRB 2010/2196 vom 28.10.2010)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	555'095.00
Gesamtkosten	CHF	392'349.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
<b>Minderkosten</b>	<b>CHF</b>	<b>162'746.00</b>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100%.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501020 und Innenauftrag 501021 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2015 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden zwei Abrechnungen bewilligt:**

**2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700120**

Entscheid Nr. 15 vom 03.12.2014 Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketälern: Gesamtkosten CHF 900'952.00, mit Mehrkosten + CHF 41'752.00 (+ 4.86 %),  
(Abrechnung 2)

**2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500607**

VK-Abrechnung vom 13.03.2014 Verpflichtungskredit für die Durchführung eines befristeten Sportklassenversuchs: Gesamtkosten CHF 1'378'083.00, mit Mehrkosten +CHF 139'083.00 (+ 11.23 %),  
(Abrechnung 9)

Liestal,

Im Namen des Landrates

der Präsident:

der Landschreiber:

## Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

## Kostenübersicht zu 11 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Juli 2014 - Juni 2015

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB  CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B  CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung  CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB  CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in %	Beleg  Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB  CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit  CHF				gegenüber Endkredit  CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag  CHF					
	<b>Bau- und Umweltschutzdirektion</b>																
2341.501.070  IA 700156	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Ausbau der Abwasserreinigungs- anlagen in der Gemeinde Liesberg (LRV 2005/034 v. 01.02.2005, LRB 2005/1324 v. 08.09.2005)	Nr. 2005/1324 v. 08.09.2005	3'600'000	252'000	23'670	3'875'670	3'647'454	47'454	-228'216	-5.89%	Diverse 1	326'704	109 %	Nr. 608 v. 03.12.2014	21.03.2007 -2013 (7 Jahre)	2013	1
2341.501.51.078  IA 700120	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Planung von baulichen Massnahmen auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf und von Mischwasserbecken in den Frenketälern (LRV 2007/179 v. 03.12.2007 LRB 2007/268 v. 13.12.2007)	Nr. 2007/268 v. 13.12.2007  Beschlusspunkt Nr. 2	800'000	59'200	0	859'200	900'952	100'952	41'752	4.86%	-	-	96 %	Nr. 15 v. 03.12.2014	2007-2012 (6 Jahre)	2012	2
2316.501.90.017  IA 700098	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Gemeinde Gelterkinden, Hoch- wasserschutz Eibach (LRV 2005/309 v. 06.12.2005, LRB 2006/1697 v. 23.03.2006)	Nr. 2006/1697 v. 23.03.2006	2'950'000	242'425	0	3'192'425	3'019'388	69'388	-173'037	-5.42%	Bund Gemeinde Anstösser Total Beiträge	839'924 679'992 68'035 1'587'952	100 %	Nr. 188 v. 06.05.2015	23.06.2009 - 14.07.2014 (6 Jahre)	2014	3
2320.503.30-252  IA 700172	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Kantonsspital Bruderholz Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik / Brandschutz 2. Etappe (SM2) LRV 2006/325 v. 19.12.2006, LRB 2007/2502 v. 14.06.2007)	Nr. 2007/2502 v. 14.06.2007	24'500'000	1'563'194	12'945	26'076'139	17'504'717	-6'995'283	-8'571'422	-32.87%	-	-	100 %	Nr. 134 v. 29.05.2012	28.09.2007 -10.1.2012 (6 Jahre)	2012	4
	<b>Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion</b>																
P2206  IA 500210	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Realisierung der neuen amtlichen Vermessung (AV93), 2. Etappe von 2001 – 2008 (LRV 2001/022 vom 23.01.2001; LRB 2001/1281 v. 08.11.2001)	Nr. 2001/1281 v. 08.11.2001	13'106'000	0	0	13'106'000	11'685'219	-1'420'781	-1'420'781	-10.84%	Bund Diverse Total Beiträge	1'799'021 4'979'343 6'778'364	105 %	Verfügung Nr. 34 v. 30.06.2015	2001 - 31.12.2014 (14 Jahre)	2014	5

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB  CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B  CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung  CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB  CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in %	Beleg  Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB  CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit  CHF				gegenüber Endkredit  CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag  CHF					
	<b>Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion</b>																
IA 500631	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Leistungsauftrag und Globalbeitrag an die Uni Basel 2010-2013 (LRV 2009/122 v. 28.04.2009, LRB 2009/1376 vom 24.09.2009)	Nr. 2009/1376 v. 24.09.2009	600'300'000	0	0	600'300'000	600'300'000  2010: 142.1 Mio. 2011: 148.8 Mio. 2012: 152.7 Mio. 2013: 156.7 Mio.	0	0	0.00%	-	-	100 %	VK-Abrechn. v. 30.03.2015	2010-2013 (4 Jahre)	2013	6
IA 500257	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Vorhaben Schuladministrationslösung SAL; Projekte SAL Grobkonzept und SAL Evaluation (LRV 2008/328 v. 9.12.2008, LRB 2009/1063 v. 12.03.2009)	Nr. 2009/1063 v. 12.03.2009	490'000	0	0	490'000	471'763	-18'237	-18'237	-3.72%	-	-	100 %	VK-Abrechn. v. 30.03.2015	2009-2014 (6 Jahre)	2014	7
IA 500370	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Umsetzung der BerufswegBereitigung (BWB) in der Sekundarschule und in der beruflichen Grundbildung (LRV 2008/054 v. 11.03.2008, LRB 2008/655 v. 11.09.2008)	Nr. 2008/655 v. 11.09.2008	4'510'000	0	0	4'510'000	3'670'148	-839'852	-839'852	-18.62%	Bund	794'112	100 %	VK-Abrechn. v. 30.03.2015	2009-2014 (6 Jahre)	2014	8
IA 500607	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Durchführung eines befristeten Sportklassenversuchs (LRV 1999/162 vom 17.08.1999, LRB 2000/373 vom 24.02.2000)	Nr. 2000/373 v. 24.02.2000	1'239'000	0	0	1'239'000	1'378'083	139'083	139'083	11.23%	-	-	100 %	VK-Abrechn. v. 13.03.2014	14.08.2000 -18.09.2003 (4 Jahre)	2003	9
IA 501059	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Sanierung Personalvorsorgeein- richtung der Uni Basel (LRV 2011/350 v. 20.12.2011 LRB 2012/602 v. 14.06.2012)	Nr. 2012/602 v. 14.06.2012	24'750'000	0	0	24'750'000	20'200'032	-4'549'968	-4'549'968	-18.38%	-	-	100 %	VK-Abrechn. v. 30.03.2015	2010-2013 (4 Jahre)	2013	10

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB  CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B  CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung  CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB  CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in %	Beleg  Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB  CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit  CHF				gegenüber Endkredit  CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag  CHF					
	Landeskanzlei																
IA 501020 und IA 501021	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betr. Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict (TEB) und INFOBEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle f. grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F), für die Jahre 2011 bis 2013 (LRV 2010/290 v. 24.08.2010, LRB 2010/2196 v. 28.10.2010)	Nr. 2010/2196 v. 28.10.2010	555'095	0	0	555'095	392'349	-162'746	-162'746	-29.32%			100 %	Nr. 2014/01 v. 30.08.2014	2011-2013 (3 Jahre)	2013	11