

Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Kostenübersicht zu 16 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Januar 2017 - Oktober 2017

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgr in %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
Bau- und Umweltschutzdirektion																	
700752 700642	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Abwasser- SolARA (LRV 2011/330 vom 29.11.2011 LRB 2012/354 vom 09.02.2012)	2012/354 v. 09.02.2012	1'910'000	32'500	0	1'942'500	1'900'514	-9'486	-41'986	-2.16%	Gemeinde Nuglar Gemeinde Büren Total	23'772 20'334 44'106	150 %	2017/15 v. 30.01.2017	2012 - 2015 (4 Jahre)	31.12.2015	1
700192	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Allschwil, BVB-Linie 6: Instandsetzung Gleise Baslerstrasse (LRV 2009/348 v. 01.12.2009 LRB 2010/1721 v. 11.03.2010)	2010/1721 v. 11.03.2010	3'500'000	132'369	0	3'632'369	3'471'558	-28'442	-160'811	-4.43%	-	-	100 %	2017/209 v. 18.05.2017	2009-2014 (6 Jahre)	31.12.2014	2
136 014 700075 700106	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit und Umgestaltung Kreditvorlage 1,2,4,5,6) (LRV 2009/211 v. 18.08.2009 LRB 2009/1527 v. 26.11.2009)	2009/1527 v. 26.11.2009 (Beschlusspkte 1, 2, 4, 5, 6)	6'550'000	-30'130	5'840	6'525'710	4'949'125	-1'600'875	-1'576'585	-24.16%	Beiträge Gemeinde	199'071	100 %	2017/226 v. 24.05.2017	2009-2014 (6 Jahre)	31.12.2014	3
014 700056	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit und Umgestaltung Kreditvorlage (Beschlussp. 3) (LRV 2009/211 v. 18.08.2009 LRB 2009/1527 v. 26.11.2009)	2009/1527 v. 26.11.2009 (Beschluss- punkt 3)	1'000'000	27'063	0	1'027'063	1'042'078	42'078	15'015	1.46%	-	-	85 %	2017/235 v. 07.06.2017	2009-2014 (6 Jahre)	31.12.2014	4
2317.364.00-016 500426 700821 700945 701068	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Raurica Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung Tramkorridor Bahnhofsvorplatz (LRV 2007/005A v. 19.08.2008 LRB 2009/982 v. 15.01.2009)	2007/005A v. 15.01.2009	1'844'000	115'358	0	1'959'358	1'919'049	75'049	-40'309	-2.06%	-	-	100 %	2017/269 v. 10.08.2017	2009-2015 (7 Jahre)	31.12.2015	5

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgr in %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
2312.701.10-013 700049	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Umfahrung von Laufen und Zwingen, Planungskredit (LRV 2000/150 v. 04.07.2000 LRB 2000/672 v. 02.11.2000)	2000/672 v. 02.11.2000	3'000'000	421'330	0	3'421'330	3'418'280	418'280	-3'051	-0.09%	-	-	100 %	2017/347 v. 17.08.2017	2000-2017 (18 Jahre)	01.09.2017	6
700645	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Übergangsmassnahmen Gymnasium Schulraumprovisorium (LRV 2013/023 v. 21.01.2013 LRB 2013/1238 v. 16.05.2013)	2013/1238 v. 16.05.2013	2'392'000	40'590	0	2'432'590	2'374'961	-17'039	-57'629	-2.37%	BL Gebäudeversicherung	447	100 %	2017/255 v. 08.05.2017	2013 - 2016 (4 Jahre)	31.12.2016	7
242 242 700005	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Vorprojektkredit und Verpflichtungskredit für Investitionsbeiträge Baselland „Neubau Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) Partnerschaftliches Geschäft BS / BL (LRV 2002/136 vom 28.05.2002 und LRV 2005/125 vom 10.05.2005 LRB 2002/1837 vom 28.11.2002 und LRB 2005/1393 vom 20.10.2005)	2002/1837 v. 28.11.2002 und 2005/1393 v. 20.10.2005 Total Vor-und Bauprojekt	875'000 74'650'000 75'525'000	0 11'272'150 11'272'150	0 0 0	875'000 85'922'150 86'797'150	872'528 82'586'710 83'459'237	-2'472 7'936'710 7'934'237	-2'472 -3'335'440 -3'337'913	-0.28% -3.88% -3.85%	- -	- -	100 % 100 % 100 %	2017/358 v. 16.08.2017	2002 - 2013 (12 Jahre)	31.12.2013	8
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion																	
501065	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit aprentas": Berichterstattung und Verpflichtungskredit 2016 (LRV 2011/048 vom 22.02.2011 LRB 2011/2644 vom 05.05.2011)	2011/2644 v. 05.05.2011	1'113'000	0	0	1'113'000	1'113'000	0	0	0.00%	Beiträge Bund	767'000	100 %	-	2011-2016 (6 Jahre)	31.12.2016	9
700831	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit für Zimmerleute des Verbands Holzbau Schweiz Region Basel (hsrb) in Liestal (LRV 2013/350 vom 24.09.2013 LRB 2014/1785 vom 13.02.2014)	2014/1785 v. 13.02.2014	1'065'243	0	0	1'065'243	1'065'243	0	0	0.00%	-	-	100 %	-	2014-2016 (3 Jahre)	31.12.2016	10
501244	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit (2013- Stiftung beider Basel (VHS BB) (LRV 2012/318 vom 30.10.2012 LRB 2013/1129 vom 21.03.2013)	2013/1129 v. 21.03.2013	2'994'476	0	0	2'994'476	2'994'000	-476	-476	-0.02%	-	-	100 %	-	2013-2016 (4 Jahre)	31.12.2016	11

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgra- de in %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
501011	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit die Behindertenhilfe in Landschaft (LRV 2010/270 vom 06.07.2010 LRB 2010/2305 vom 08.12.2010)	2010/2305 v. 08.12.2013	350'550	0	0	350'550	315'762	-34'788	-34'788	-9.92%	-	-	67 %	-	2011-2016 (6 Jahre)	31.12.2016	12
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion																	
501294 und 501440 PC 22140	Schlussbericht und Abrechnung betreffend den Verpflichtungskredit für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Kantonsspitals Baselland für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013/355 vom 2013 vom 15.10.2013, LRB 2013/1647 vom 11.12.2013)	2013/1647 v. 11.12.2013	41'900'000	0	0	41'900'000	41'900'000	0	0	0.00%	-	-	103 %	-	2014-2016 (3 Jahre)	31.12.2016	13
501295 und 501441 PC 22140	Schlussbericht und Abrechnung betreffend den Verpflichtungskredit für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen der 2016 (LRV 2013/356 vom 15.10.2013, LRB 2013/1648 vom 11.12.2013)	2013/1648 v. 11.12.2013	24'000'000	0	0	24'000'000	24'000'000	0	0	0.00%	-	-	103 %	-	2014-2016 (3 Jahre)	31.12.2016	14
501297 und 501443 PC 22140	Schlussbericht und Abrechnung betreffend den Verpflichtungskredit für die Finanzierung der Weiterbildung von ersten Kantons 2016 (LRV 2013/413 vom 26.11.2013, LRB 2014/1839 vom 27.03.2014)	2014/1839 v. 27.03.2014	1'035'000	0	0	1'035'000	1'214'396	179'396	179'396	17.33%	-	-	117 %	-	2014-2016 (3 Jahre)	31.12.2016	15
501237 P2200 501467 P2214	Schlussbericht und Abrechnung betreffend den Verpflichtungskredit Schwangerschaftsberatung für die Jahre 2013-2016 (LRV 2012/311 vom 23.10.2012, LRB 2013/995 vom 15.03.2013)	2013/995 v. 15.03.2013	898'000	0	0	898'000	898'000	0	0	0.00%	-	-	100 %	-	2013-2016 (4 Jahre)	31.12.2016	16